



Gorinchem, 28 januari 2025

Onderwerp: Voortgang project 'Herinrichting Banneweg'

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u over de voortgang van het project Banneweg. De uitvoering van de herinrichting Banneweg gaat iets later van start, maar vooralsnog wel met dezelfde opleverdatum. Daarnaast wordt het Kunstwerk 'Verschoven structuur' eerder verplaatst in verband met het project 'Aanleg regenwaterafvoer Kasteleinstraat'.

Voorbereiding uitvoering

Na afronding van het definitief ontwerp, waarover wij u eerder informeerden in raadsinformatiebrief nummer Z/22/745867 D-923374 van 24 juni 2024, zijn we gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Dit is het maken van een bestek (een omschrijving van het uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden) en de start van de aanbesteding voor de uitvoering.

Aanbesteding

De Europese aanbestedingsprocedure, die moet leiden tot het contracteren van een aannemer die het project gaat uitvoeren, is inmiddels gestart. De procedure bestaat uit twee opvolgende onderdelen. Eerst de selectiefase waarin geschikte aannemers worden geselecteerd. Deze is eind 2024 afgerond.

Daarna de gunningsfase waarin de geselecteerde aannemers op basis van een bestek kunnen inschrijven. De gunningsfase starten wij zodra het bestek daarvoor gereed is. Voor het maken van het bestek blijkt meer tijd nodig dan vooraf werd gedacht. Dit betekent dat de start van de uitvoering niet begint in het tweede kwartaal maar het derde of vierde kwartaal 2025. De oplevering van de heringerichte Banneweg eind 2026, blijft op basis van de huidige inzichten gelijk.


Kunstwerk 'Verschoven structuur'

Het kunstwerk 'Verschoven structuur' van François Morellet wordt bij de herinrichting van de Banneweg doorbroken. Doordat er binnen het project geen mogelijkheden zijn om het 236 meter lange kunstwerk een nieuwe plek te geven, zijn voor herplaatsing van het kunstwerk ook locaties buiten het projectgebied verkend en onderzocht. Een en ander in overleg en afstemming met de 'Adviescommissie kunst in de openbare ruimte' en een tussenpersoon die contacten heeft met de nabestaanden van de kunstenaar.

Vooruitlopend op de uitvoering van het project Banneweg is uitvoering van het project 'Aanleg regenwaterafvoer Kasteleinstraat' naar voren gehaald. Dit om te voorkomen dat de Banneweg, kort nadat deze is heringericht, opnieuw opengedoken dient te worden. Het project omvat de aanleg van een HWA-riool (hemelwaterafvoer) tussen de Kasteleinstraat en de Banneweg. Deze werkzaamheden maken deel uit van de rioleringsprojecten die dit jaar worden uitgevoerd in de Gildenwijk. Uitvoering van het betreffende project staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025. Deze werkzaamheden kruisen de Banneweg en ook het kunstwerk 'Verschoven structuur'.

Ten behoeve van dit project wordt het kunstwerk binnenkort door een deskundige ontmanteld, waarna het wordt opgeslagen op de gemeentewerf. De zoektocht naar een passende plek voor het kunstwerk gaat ondertussen onverminderd door. Dit in lijn met toezegging nummer 381 tijdens de raadsvergadering van 30-01-2023.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'H. de Vries', written over a horizontal line.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. de Vries', written over a horizontal line.